



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

ДП „СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ШУМЕН с ЕИК 201617412

**„ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО БАЛЧИК“ ТП**

гр.Балчик, обл.Добрич, ул. „Черно море“ № 9, тел. 0579/73223, факс 0579/72039 e-mail: dlsbalchik@gmail.com

#### АНЕКС № 1

към договор № 29/21.12.2017 г. за „ Възлагане изпълнение на СМР – реконструкция, преустройство и основен ремонт на ловен дом „ Батово“ собственост на ТП „ ДЛС Балчик“”.

Днес, 29.05.2018 г., в гр.Балчик, между:

1. ТП .”ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО БАЛЧИК.” с Булстат 2016174120130, седалище и адрес на управление: гр. Балчик, обл.Добрич, ул.”Черно море“ №9, представявано от директор- инж.Калинка чл.2 от ззлд Тодорова и счетоводител –Весела Евтимова от една страна наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ и

2. „ВАРАКС-СТРОЙ“ ЕООД с ЕИК 834071139, седалище и адрес на управление: обл. Добрич, общ. Добрич 9300, пл.“Свобода“ № 1, вх. А, ет.2, ап. 5, телефон чл.2 от ззлд , ел. поща: чл.2 от ззлд представлявано от Мартин чл.2 от ззлд Дичев с ЕГНчл.2 от ззлд , в качеството му на изпълнител, наричано за краткост по - долу ОПЕРАТОР/ОПЕРАТОРА/ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се сключи настоящият анекс, като страните се споразумяха за следното:

Настоящия Анекс се сключва на основание чл. 9, ал.3 раздел IX от сключенията между страните Договор № 29/21.12.2017 г. за „ Възлагане изпълнение на СМР – реконструкция, преустройство и основен ремонт на ловен дом „ Батово“ собственост на ТП „ ДЛС Балчик“”.

Влошени метеорологични условия по време на строително-монтажните работи. при направата на основите, изливането на бетона, разкриването на стария покрив и направата на новия покрив забавяне в извършване на строителния процес, както и последващите строителни работи, поради което с обективирането забавяне на строителния процес, както и последващите строителни работи, поради което е депозирано писмо вх.№ В-697/ 23.05.2018 г. от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е направено искане до Възложителя за удължаване на уговорените в договора срокове с 60 календарни дни,

Ръководството на Възложителя ТП “ ДЛС Балчик“ с Булстат 2016174120130 след като се запозна със заявлението на Изпълнителя, намира искането за основателно. Обективно е налице безвиновно забавяне в извършване на СМР - метеорологичните условия през м.01.2018г. до края на м.март 2018г. забавяне в температурно отношение за извършване на възложените СМР. През първите три бяха неподходящи в температурно отношение за извършване на възложените СМР. През месеца от 2018г. в повечето области в страната бе обявен жълт код за опасно време, като в 17 от тях( вкл. и Добрич) имаше силен вятър, обилен дъжд, снеговалеж и поледици, а за периода от 04-15.01., 25.02.-06.03.2018г. измерените температури на обекта са в диапазона около и под -5С.. В посоченият период следващо да се извърши: Изготвяне на кофраж , армиране и наливане на бетон- основи- времеви период следващо да се извърши: Изготвяне на кофраж , армиране и наливане на бетон- плоча и ранбалка В-25( В-20 ( 19м x0,90 x0,40 ); Изготвяне на кофраж , армиране и наливане на бетон- шайби и колони В-25; Обратен насип със 25 м2 ); Изготвяне на кофраж, армиране и наливане на бетон- скала и наливане на подложен бетон-В 20 -20м2. скална маса фундамент и Полагане на арматурна скара и наливане на подложен бетон-В 20 -20м2. Ноторен факт е, че бетонът не трябва да се излива върху замръзнала почва, армировъчна стомана или кофраж с температура близка до точката на замръзване, защото натрупването на лед на дъното на изкоп, което не води до промяна на предмета му. При сключване на договора страните са предвидили, че срокът за извършване на СМР автоматично се удължава с дните, през които метеорологичните условия са били неподходящи за извършване на СМР, предмет на договора (дъждовни дни или с температурни показатели под -5 градуса).

Мотивирани от изложеното и след проведени преговори се постигна взаимно и безусловно съгласие на страните за изменение на чл. 2, ал.1 т.2 и т.3 от раздел II на Договор № 29/21.12.2017 г. за „ Възлагане изпълнение на СМР – реконструкция, преустройство и основен ремонт на ловен дом „ Батово“ собственост на ТП „ ДЛС Балчик“”, като след изменението същите са:

Мотивирани от изложеното и след проведени преговори се постигна взаимно и безусловно съгласие на страните за изменение на чл. 2, ал.1 т.2 и т.3 от раздел II на Договор № 29/21.12.2017 г. за „ Възлагане изпълнение на СМР – реконструкция, преустройство и основен ремонт на ловен дом „ Батово“ собственост на ТП „ ДЛС Балчик“”, като след изменението същите са:

**Чл.2, ал.1, т. 2. Краен срок за изпълнение на СМР:** 15.08.2018г., като срокът автоматично се удължава с дните, през които метеорологичните условия са били неподходящи за извършване на СМР, предмет на договора (дъждовни дни).

**Чл.2, ал.1, т. 3. Краен срок на договора:** 30.08.2018г., който може да бъде удължен в хипотезата на чл.2, ал.1 от настоящия договор.

Този анекс няма самостоятелно действие, същия е неразделна част от Договор № 29/21.12.2017г. за " Възлагане изпълнение на СМР – реконструкция, преустройство и основен ремонт на ловен дом „Батово“ собственост на ТП „ДЛС Балчик“", а всички останали клаузи по договора остават без изменение и в сила.

Настоящият анекс се изготви в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: чл.2 от ззлд

Директор на ТП „ДЛС Балчик“  
(инж. Калинка Тодорова)

чл.2 от ззлд

гл. счетоводител на ТП „ДЛС Балчик“  
( Весела Евтикова )

Проверил:..... чл.2 от ззлд

(инж. Димчо Стефанов)

чл.2 от ззлд

Съгласувал : ...  
(адв. Павлина Георгиева)

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: .. чл.2 от ззлд

(..... Мария Бинев ..)